



Parque Eólico Windpeshi

Situación de bloqueos @ 3/11/2022



Parque Eólico Windpeshi

Infraestructuras de Ejecución



Vial Acceso

Convenio con
Alcaldía de Uribia
3 Tramos - 32 km




Parque Eolico

205 MW
41 WTGs (5MW)

Línea Eléctrica

220 kV - 37 km
Convenio con ISA



Línea Eléctrica

220 kV - 60 km
Alcance ENEL



Logros 2022 (Video)




Jornadas de Trabajo y Bloqueos Comunidades


Situación en los 247 días hábiles transcurridos durante 2022 (del 10/01 al 03/11)




✕ 17 bloqueos
 👍 14 resueltos
 🛠️ 1 en gestión



■ Días de bloqueo total
 ■ Días de bloqueo parcial
 ■ Días perdidos por evento security
 ■ Días completos trabajados




✕ 12 bloqueos
 👍 11 resueltos
 🛠️ 1 en gestión



Bloqueos en comunidades Kijotchon y Petsuapá

Activos durante octubre y noviembre



Bloqueo en comunidad Kijotchon

Del 7 al 31 de octubre



Bloqueo en comunidad Petsuapá

Activo desde el 26 de octubre



Impactos para Enel, para el proyecto y para La Guajira



Para Enel:

Retrasos en la planificación que directamente afectan FPO y cumplimiento de compromisos comerciales de la empresa.

Para el proyecto:

Fuertes impactos económicos y de planificación que complejizan la ejecución y disminuyen la rentabilidad.

Para La Guajira:

Disminución de la posibilidad de la empresa de invertir en iniciativas que lleven valor a la región



¡Muchas gracias por su atención!